

Stavba:		"Kanalizace a ČOV Tuchoraz"																																																																																
HMG STAVEBNÍCH PRACÍ		FIN.HMG	ROK	2017												2018																																																																		
			Měsíc	říjen 2017				listopad 2017				prosinec 2017				leden 2018			únor 2018			březen 2018			duben 2018			květen 2018			červen 2018			červenec 2018			srpen 2018			září 2018			říjen 2018																																							
			Týden	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																	
I. ETAPA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - DOBA REALIZACE V TÝDNECH	Fin. plnění dle délky stok	G	T																																																																														
	Splásková kanalizace		L																																																																															
	Kanalizační řád A - SÚS + náklady ZS	9 495 472	#####																																																																															
	Kanalizační řád A1 - SÚS	269,00																																																																																
	Vodovod pro ČOV	361 m																																																																																
	Přípojka NN pro ČOV	361 m																																																																																
	Kanalizační řád A1-1	410 000,00	38,00	24,00																																																																														
	Kanalizační řád A5	508 600,00	77,00																																																																															
	Kanalizační řád A3	870 500,00	42,00	89,00																																																																														
	Kanalizační řád A3-1	890 560,00		132,00																																																																														
	Kanalizační řád A3-2	215 900,00		34,00																																																																														
	Kanalizační řád A4-1	287 600,00		44,00																																																																														
	Kanalizační řád A4-3	325 870,00		53,50																																																																														
	Kanalizační řád A4-4	1 045 740,00		159,00																																																																														
	Kanalizační řád A2	1 785 900,00	142,00	129,00																																																																														
	ČS 1 a výtah	1 641 206,00																																																																																
	ČS 1 - Přípojka NN	66 551,00																																																																																
	ČS 1 - Technologie, elektroinstalace	520 788,00																																																																																
	Kanalizační řád B	1 550 595,00	235,50																																																																															
	Kanalizační řád B1	891 000,00	133,80																																																																															
	Kanalizační řád A4	2 846 160,00	84,00	730,90																																																																														
	Odpadní kanál	3 921 363,00	832,00																																																																															
	Přípojky + DČJ + technologie	3 615 900,00		456 446																																																																														
	Obnova komunikací	8 307 890,00																																																																																
ČOV - DOBA REALIZACE V TÝDNECH	Fin. plnění			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																															
II. ETAPA - ČOV	ČOV																																																																																	
	Založení ČOV, VÝKOP, ZÁSYP	562 978,00																																																																																
	Monolity + TZ + ZV	3 285 024,00																																																																																
	ČOV stavební	2 655 292,00																																																																																
	Technologie, elektroinstalace, SRTP ČOV	5 377 172,00																																																																																
	ČS 3	879 011,00																																																																																
	ČS 3 - Technologie	277 879,00																																																																																
	Oplocení ČOV	211 095,00																																																																																
	Terení úpravy, zpevněné plochy	1 394 144,14																																																																																
	Propagace projektu	50 000,00																																																																																
	Celkem Kč bez DPH	58 858 885,14			1 159 455	2 205 903																																															5 069 425	3 561 610	4 893 027	3 938 310	6 726 323,00	11 763 827	10 333 754	6 122 060,00	3 090 301																					

Vypracoval:
Dne:

Ondřej Novotný, stavbyvedoucí
14.12.2017
Rev. č.1 - JB 1.2.2018
Rev. č.2 - JB 1.3.2018
Rev. č.3 - JB 29.3.2018

LEGENDA:



PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - ZAHÁJENÍ PRACÍ
DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ I. A II. ETAPY
REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - CELKŮ I. A II. ETAPY
REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJKY, DČJ VČ. TECHNOLOGIE
REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MIMO KOMUNIKACE KSÚS
REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - V KOMUNIKACÍCH KSÚS
REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - OBJEKT ČOV
REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - KOMUNIKACE, VOZOVKA