Stavba: "Kanalizace a ČOV Tuchoraz"

HMG STAVEBNÍCH PRACÍ

ROK																																																								
Měsíc	říjen 2017				listopad 2017					prosinec 2017				leden 2018					únor 2018				březen 2018				duben 2018				květen 2018					červen 2018				červenec 2018				srpen 2018					září 2018				říjen 2018			
Týden	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30													
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - DOBA REALIZACE V TÝDNECH			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	POZASTAVENÍ PRACÍ - VÁNOČNÍ SVÁTKY	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					
ČOV - DOBA REALIZACE V TÝDNECH				1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																	

	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - DOBA REALIZACE V TÝDNECH	G	T
I. ETAPA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	**Splašková kanalizace**	L [M]"G"	L [M]"T"
	Kanalizační řad A - SÚS	1 246,00	
	Kanalizační řad A1 - SÚS	269,00	
	Kanalizační řad A1-1	38,00	24,00
	Kanalizační řad A5	77,00	
	Kanalizační řad A3	42,00	89,00
	Kanalizační řad A3-1		132,00
	Kanalizační řad A3-2		34,00
	Kanalizační řad A4-1		44,00
	Kanalizační řad A4-2		53,50
	Kanalizační řad A4-3		159,00
	Kanalizační řad A2	142,00	129,00
	ČS 1		
	Kanalizační řad B	235,50	
	Kanalizační řad B1	133,80	
	Kanalizační řad A4	84,00	730,90
	Odpadní kanál	832,00	
	Přípojky + DČJ + technologie		
	Obnova komunikací		
	ČOV - DOBA REALIZACE V TÝDNECH		
II. EATAPA - ČOV	**ČOV**		
	Založení ČOV + výkopy		
	Monolity + TZ		
	ČOV stavební		
	Technologie ČOV		
	Příjezdová cesta ČOV		
	Zemní práce ČOV + oplocení		
	Obnova komunikací, terení úpravy, zpevněné plochy		

Vypracoval: Ondřej Novotný, stavbyvedoucí
Dne: 14.12.207

....

LEGENDA:
- PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - ZAHÁJENÍ PRACÍ
- DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ I. A II. ETAPY
- REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - CELKŮ I. A II. ETAPY
- REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE **PŘÍPOJKY, DČJ VČ. TECHNOLOGIE**
- REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - SPLAŠKOVÁ KANLIZACE **MIMO KOMUNIKACE KSÚS**
- REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - SPLAŠKOVÁ KANLIZACE **V KOMUNIKACÍCH KSÚS**
- REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - OBJEKT ČOV
- REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - KOMUNIKACE, VOZOVKA

Signature Not Verified
Digitally signed by Miroslav Dežo
Date: 2017.12.15 08:58:05 +01:00
Reason:
Location: