Stavba:	"Kanalizace a ČOV Tuchoraz"

HMG STAVEBNÍCH PRACÍ

ROK	Měsíc	Týden	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - DOBA REALIZACE V TÝDNECH	ČOV - DOBA REALIZACE V TÝDNECH
	říjen 2017	40		
		41		
		42	1	
		43	2	1
	listopad 2017	44	3	2
		45	4	3
		46	5	4
		47	6	5
		48	7	6
	prosinec 2017	49	8	7
		50	9	8
		51	10	9
		52	POZASTAVENÍ PRACÍ - VÁNOČNÍ SVÁTKY	POZASTAVENÍ PRACÍ - VÁNOČNÍ SVÁTKY
	leden 2018	1	11	10
		2	12	11
		3	13	12
		4	14	13
		5	15	14
	únor 2018	6	16	15
		7	17	16
		8	18	17
		9	19	18
	březen 2018	10	20	19
		11	21	20
		12	22	21
		13	23	22
	duben 2018	14	24	23
		15	25	24
		16	26	25
		17	27	26
	květen 2018	18	28	27
		19	29	28
		20	30	29
		21	31	30
		22	32	31
	červen 2018	23	33	32
		24	34	33
		25	35	34
		26	36	35
	červenec 2018	27	37	
		28	38	
		29	39	
		30	40	
	srpen 2018		41	
			42	
			43	
			44	
	září 2018		45	
			46	
			47	
			48	
	říjen 2018			

	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - DOBA REALIZACE V TÝDNECH	G	T
I. ETAPA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	**Splašková kanalizace**	L	L
	Kanalizační řad A - SÚS	#########	
	Kanalizační řad A1 - SÚS	269,00	
	Kanalizační řad A1-1	38,00	24,00
	Kanalizační řad A5	77,00	
	Kanalizační řad A3	42,00	89,00
	Kanalizační řad A3-1		132,00
	Kanalizační řad A3-2		34,00
	Kanalizační řad A4-1		44,00
	Kanalizační řad A4-2		53,50
	Kanalizační řad A4-3		159,00
	Kanalizační řad A2	142,00	129,00
	ČS 1		
	Kanalizační řad B	235,50	
	Kanalizační řad B1	133,80	
	Kanalizační řad A4	84,00	730,90
	Odpadní kanál	832,00	
	Přípojky + DČJ + technologie		
	Obnova komunikací		
	ČOV - DOBA REALIZACE V TÝDNECH		
II. EATAPA - ČOV	**ČOV**		
	Založení ČOV + výkopy		
	Monolity + TZ		
	ČOV stavební		
	Technologie ČOV		
	Příjezdová cesta ČOV		
	Zemní práce ČOV + oplocení		
	Obnova komunikací, terení úpravy, zpevněné plochy		

Vypracoval: Ondřej Novotný, stavbyvedoucí
Dne: 4.11.2018

LEGENDA:

- PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - ZAHÁJENÍ PRACÍ
- DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ I. A II. ETAPY
- REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - CELKŮ I. A II. ETAPY
- REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE **PŘÍPOJKY, DČJ VČ. TECHNOLOGIE**
- REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - SPLAŠKOVÁ KANLIZACE **MIMO KOMUNIKACE KSÚS**
- REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - SPLAŠKOVÁ KANLIZACE **V KOMUNIKACÍCH KSÚS**
- REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - OBJEKT ČOV
- REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - KOMUNIKACE, VOZOVKA